

## Inbetriebnahme – Bestellung bei der Firma Real AG

Auftragsnummer:

genaue Objekt Adresse:

Auftraggeber:

Verwaltung:

Bauführer:

Elektromonteur:

Wunschtermin:

Uhrzeit:

Termin ist **erst** dann verbindlich, wenn dieser durch Real AG bestätigt ist.

Um Leerläufe zu vermeiden, bitten wir Sie sicherzustellen, dass bis zum bestätigten Zeitpunkt die Montage der Installation abgeschlossen ist, insbesondere:

- RWA Anlage vollständig installiert und angeschlossen
- sämtliche Kabel sind angeschlossen
- Akkus dürfen nicht angeschlossen sein
- Elektrozuleitung ist noch spannungsfrei
- alle elektrischen Komponenten der Anlage sind fix installiert
- Wind Regen Melder angeschlossen (wo vorhanden)
- der Antrieb angeschlossen und mechanisch montiert

### Bitte beachten Sie:

Für mehrfache Inbetriebsetzung infolge unvollständig installierter und angeschlossener Teile oder wegen mangelhafter Installation bedingte Funktionsstörungen, werden nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Wird eine Auslösung mittels Brandmeldezentrale erwünscht / gefordert, muss gleichzeitig ein Techniker, vor Ort sein. Koordination und Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und senden dieses uns zu.

Hiermit wird bestätigt, dass die Anlage zur Inbetriebnahme fertig gestellt worden ist.

Ort/Datum:

Name/Unterschrift: